

Dit inbedrijfsnameprotocol is afgeleid van de installatie-instructie van het cv-toestel.

- Houd alle veiligheidsinstructies uit de installatie-instructie aan.
- Raadpleeg bij onduidelijkheid over beschreven acties de installatie-instructie van het cv-toestel of neem contact op met Nefit-Bosch.
- Dit protocol kan het protocol uit de installatie-instructie vervangen, in dien aanwezig.

Toestelgegevens

toesteltype:	serienummer:
---------------------	---------------------

Gemeten gas- en rookgaswaarden indien mogelijk, zie installatie-instructie van het cv-toestel

no.	meting	waarde	eenheid	extra info
1	Gasaansluitdruk statisch.		mbar	
2	Gasaansluitdruk dynamisch (bij vollast).		mbar	Mogelijk bij maximaal verbruik tapwater.
3	Gas-luchtverhouding (bij laaglast).		Pa/mbar	
4	O ₂ -percentage bij maximaal cv-vermogen (bij vollast).		%	
5	O ₂ -percentage bij minimaal cv-vermogen (bij laaglast).		%	
6	CO-gehalte bij maximaal cv-vermogen.		ppm	
7	CO-gehalte bij minimaal cv-vermogen.		ppm	
8	CO ₂ -percentage in de verbrandingslucht bij max. cv-vermogen.		%	
9	CO ₂ -percentage in de verbrandingslucht bij minimaal cv-vermogen.		%	

Configuratie

type	instellingen	waarde ¹⁾	eenheid	extra info
Cv.	Max. cv-watertemperatuur.		°C	
	Max. pomptoeental.		%	Toestel afhankelijk.
	Min. pomptoeental.		%	
	Pompadraaitijd.		min.	Indien mogelijk.
	Min. cv-vermogen.		kW	Indien mogelijk.
	Max. cv-vermogen.		kW	
	Deellastvermogen.		%	(= kW)
Water	Uitstroomhoeveelheid.		l/min.	Indien mogelijk.
	Warmwatertemperatuur.		°C	
	Warmwatertemperatuur.	comf/eco/on/off		
Alg.	Energiebesparing (pomp).	on/off		Indien mogelijk.
	Onderhoudsperiode.		md.	Indien mogelijk.

1) Vul alleen waarden in die afwijken van de fabrieksinstellingen.

Controle

no.	actie	check	extra info
1	Opstellingsruimte voldoet.	ja / nee	Zie eisen in de installatie-instructie.
2	Omgebouwd naar 3P.	ja / nee	
3	Gasdichtheid getest.	ja / nee	
4	Inlaatcombinatie geïnstalleerd.	ja / nee	Bij combitoestel of indirect gestookte boiler.
5	Cv-installatie gevuld en ontluicht.	ja / nee	Vuldruk cv-installatie minimaal 1,5 bar.
6	Drinkwaterinstallatie gevuld.	ja / nee	Bij combitoestel of indirect gestookte boiler.
7	Waterzijdige lekkage cv en/of tap.	ja / nee	Uitgevoerd in bedrijfstoestand.
8	Toestelsifon gevuld.	ja / nee	
9	Mantel geborgd.	ja / nee	
10	Verbrandingsluchtoevoer en rookgasafvoer gecontroleerd op lekkage, montage en materialen.	ja / nee	Zie eisen beugeling van de verbrandingsluchtoevoer en rookgasafvoer fabrikant.
11	Cv-installatie ingeregeld.	ja / nee	

Afronding

	aandachtspunten	check	extra info
	Gebruiker uitleg over regeling en gebruik gegeven.		
	Gebruiker geïnformeerd over onderhoudsinterval.		
	Gebruiker technische documentatie overhandigd.		
	Cv-toestel geregistreerd.		
	Advies CO-melder plaatsen.		
Naam / handtekening:		Datum inbedrijfstelling:	Stempel

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	

Datum onderhoud uitgevoerd: - -	
vervangen:	
gemeten:	
datum volgend onderhoud: - -	
naam / handtekening:	